ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа Пирот
Адреса наручиоца:	Српских владара 82
Интернет страница наручиоца:	www.pirot.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Уређење ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара (испред Дома културе)

ОРН: 45233140 - Радови на путевима

Првобитна вредност уговора:	8.759.051,50
Измењена вредност уговора:	8.759.051,50

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за продужење рока за завршетак радова на уређењу улице Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара (испред Дома културе) јесте у томе што је Извођач радова уведен у посао 15.05.2019. године и према року из првобитног Уговора, број III 404-93/2019 од 26.02.2019. године, рок за завршетак радова је био 15.08.2019. године.

Извођач радова је због реконструкције топловода на локацији које изводи ЈКП "Топлана" обуставио радове по налогу надзорног органа у периоду од 21.05.2019. године до 11.06.2019. године. Радове на уређењу улице Извођач је наставио 12.06.2019. године и поново по налогу надзорног органа радове обуставио 03.08.2019. године због завршетка радова на реконструкцији топловодне мреже.

Остале информације: